Emne	**Noter fra flise-møde d. 10.05.23**
Afsender	Trille Gotthardsen Jacobsen <trille.g.jacobsen@gmail.com>
Modtager	Peter Skrydstrup <peter@visbyvd.dk>, Lau Møller <lauam2@gmail.com>, Jon Bak <Wb.jblf@gmail.com>, Leif <krovej3@outlook.dk>, Lena Stokbæk Styrk <lenasstyrk@gmail.com>, <alice.brun@godmail.dk>
Dato	2023-05-11 10:09

Hej allesammen

Her er noter fra mødet i går aftes.

På mandag d. 15.05.23 kommer Uniqa og markerer banen op med de mål, som de i første omgang skal bruge.
Det giver os mulighed for at få markeret cirkelslag op, som vi skal bruges for at kunne lægge flise og støbe kanter.

Onsdag d. 17.05.23 mødes Jon og Peter og sætter 'vores' mål af.
Det er skæringspunkterne der er vigtige.

Jon står for at lave alle arbejdstegninger klar.
Disse laves således, at de er nemme at forstå - og lamineres.

Aftaler, der blev indgået:
Der skal støbes en kant med en mindre flise rundt om hele banen.

Kanter ved faldsand skal graves ca. 200x200mm.
Da der skal være plads til mere beton, end ved øvrige kanter.

Ved alle øvrige kanter skal der graves ca. 100x100mm.

Ved cirkelslag skal belægningen sættes på ydersiden!

Der skal ikke laves afstand mellem flisefugerne. Disse skal lægges side om side.
Der påføres strand/flise-sand, som skal fejes ned mellem de meget små fuger.

Kote-højde til fliser: 3 cm over betonhøjde (håber at jeg har forstået dette korrekt?)
Fliser skal lægges: 1 cm under færdig højde af selve multibanen (den store firkant i midten af anlægget).

Indkøb:
Lau køber Ø230 skæreskiver.
Strandsand
Cement

Arbejdsredskaber og andet der skal medbringes:
Trillebør x flere
Sækkevogne/-e
Koste
Skovle
Lau, Michael og Jon medbringer vinkelslibere.
Peter stiller en container på pladsen
Peter har en cementblander på 300L, som han medbringer.
Evt. lang/stor vandslange.
Afrettersæt: Lau låner ét sæt ved Lennart - og vi kan låne Jacobs sæt (INGEN HAMMER HERPÅ!!!!)
Køreplader/Køreplanker - til trillebør/sækkevogn

Problematikken omkring regnvand fra den store overdækning blev også kort drøftet.
Der er to udfordringer her;
1) Vand, der løber ned ad midterstolpen, der hvor trælisterne samles.
2) Vand, der skal væk fra den 16 kvm. store overdækning.

Til 1) var der et forslag om sten/grus rundt om midterstolpen.
Jacob afviser at det skulle være nødvendigt med anden dræn.

Til 2) I projektgruppen har vi tidligere drøftet problematikken om hvorvidt og hvad der evt. skal gøres ved det vand, som render modsat vej vandet fra trælisterne.

Alice: vil du følge op med Uniqa, hvor det spørgsmål er landet?

Der skal arbejdes videre med en løsningerne på ovenstående.

Øvrigt:
Trækrør til lysmaste.
Leif graver denne ned.

Frivillige timer:
1 time til Leif, Jacob, Peter, Jesper, Lena, Trille, Michael
3 timer til Jon.

Skriv endelig hvis der er noget som jeg har glemt/overhørt/misforstået.

Med venlig hilsen
Trille Gotthardsen Jacobsen

Borgmark 5, 6261 Bredebro
Mobil: 61754673