1 Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

Udfører og opgave	17. – 30. april		1. maj - 4. juni					5. juni – 2. juli				3. juli – 30. juli				31. juli-13.aug		Sep.	Okt.	Nov.
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
Byggeprojektgruppe (Tanja og Lasse fra Uniqa, Jacob, Lau)																				
byggemøde				8.																
Jacob Rahr																				
Udgravning, bund af stabilgrus	x	x	x																	
Afretning til multibanen			x																	
Afretning til gummibelægning								x												
Uniqa																				
Levering af multibane og redskaber				x																
Opsætning af multibane					x	x	x	x												
Opsætning af redskaber							x	x												
Montering af overdækning								x												
Gummibelægning									x	x										
Opsætning af bordbænkesæt og bordtennis										x										
Grafik på gummibelægning											x									
Overlevering											x									
El-Huset																				
Opsætning af lysmast (afventer kommunale tilladelser)																				
Frivillige																				
Nedgravning af kabel til lysmast (Leif)		x																		
Lægning af fliser							x	x												
Tilskæring af fliser							x	x												
Bære fliser til fliselæggerne							x	x												
Støbe kantafgrænsning							x	x												
Sørge for forplejning til frivillige						x	x	x							x			x	x	
Lave ”boldreol” i redskabsskuret						x	x													
Opstilling af ”sponsortavle”															x					
Opgaver i forbindelse med indvielsen															x	x				
Beplantning																		x	x	

TIDSPLAN - Version 27. april 2023

Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested

Udfører og opgave	17. – 30. april		1. maj - 4. juni					5. juni – 2. juli				3. juli – 30. juli				31. juli-13.aug		Sep.	Okt.	Nov.
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
Projektgruppen																				
Tilsyn med byggepladsen, opfølgning på processen Kontakt med Jacob og Uniqa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Anskaffelse og opsætning af ”adgang forbudt”- skilte	x																			
Afsætning af areal til multibanen (sammen med Jacob)		x																		
Bestilling af lysmast (når tilladelse foreligger)																				
Organisering af flisebelægning og kantafgrænsning	x	x	x	x	x	x	x	x												
Tegning af ”boldreol”, indhentning af tilbud på materialer		x	x	x																
Beslutning om navngivning af Multipladsen											x									
Oplæg til beplantning udarbejdes og cleares med kommunen		x	x	x	x	x														
Aftale om og bestilling af tavle over bidragsydere											x	x								
Præsentation og dialog med byens børn og unge									x	x										
Planlægning og indvielse (byfesten, 5. aug.) af Multipladsen			x	x											x	x				
Indkøb af bolde m.v. (Idrætsforeningen)									x	x										
Regnskaber og afrapportering																			x	x
Beslutning om eventuel udvidelse af projektet			x																	